

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年08月18日 星期日	气候	多云	气温	30/14℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况: 机2台. 汽车吊2台.		
施工方人员动态: 140人					
施工机械动态: 挖掘机4台. 压路机2台. 洒水车2台. 装载机10台. 拌料机					
施工 部位 进度 情况	① B08 [#] . 103+1. F02 [#] 风机锚栓安装完成. ② B14 [#] 风机二次浇灌料浇筑. ③ B01 [#] 风机挤密桩施工. ④ B05 [#] 风机做静载试验. ⑤ F04 [#] 风机基础钢筋绑扎及模板安装.				
检查 发现的 问题	F04 [#] 风机基础钢筋表面沾有泥土. 个别钢筋绑扎有松动, 不牢固.				
处理 措施、 意见、 结果	要求施工单位对钢筋泥土立即清洗. 钢筋绑扎有松动, 立即加固, 重新绑扎.				
协调 内容或 其他	无				
记录人				总监签阅	
					