

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月2日 星期五	气候	多云转阴	气温	31
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格 压路机2台、破碎机			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台、洒水车2台、装载机12台、汽车				
施工部位进度情况	① K06#箱变事故油池、钢筋绑扎、模板安装 ② K04#风第一节塔筒吊装完成 ③ F04、B07接架板施工 ④ B10机基础承台 C40浇筑完成 ⑤ B13#风机基础开挖				
检查发现的问题	开挖 ⑥ B04#风机锚栓安装完成 ⑦ 升压站挖三层加气块砌墙。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李中收		总监签阅	徐耀光	