

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月21日星期二	气候	晴	气温	25/15℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 一台、汽车吊2台。			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机4台、洒水车2台、压路机2台、拌合机				
施工部位及进展情况	① B08[#]风机基础承台C40砼浇筑完成, ② F37[#]风机基础碎石清理及找层C15砼浇筑完成, ③ 升压站消水池顶板钢筋绑扎及电管敷设, ④ 升压站控制楼一层卫生间抹灰, ⑤ B01[#]风机基础拌合机施工。				
检查发现的问题	经监理现场检查中发现, B08[#]风机基础承台C40砼浇筑过程中, 砼搅拌时间过短, 和易性方差, 塌落度过大。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位延长搅拌车的砼搅拌时间, 直至符合要求为止。 已按要求整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	朱文成	总监签阅	陈耀吉		