

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年08月23日星期五	气候	多云	气温	26-15℃
----	----------------	----	----	----	--------

监理人员动态: 5人

施工方人员动态: 65人

施工机械动态: 挖掘机2台, 洒水车2台, 压路机2台, 汽车吊2台

材料进场、取样见证、合格情况:

装载机5台.

施工进度情况

① F37#风机基础钢筋绑扎及模板安装完成. ② B01#风机基础挖层C15砼浇筑完成. ③ B03#风机基础承台C40砼浇筑完成. ④ F34#风机外网开挖. ⑤ F25#、Z02#风机箱变旧池钢筋绑扎. ⑥ 升压站消防水池顶板钢筋绑扎完成.

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

李成林

总监签阅

徐耀生