


监 理 日 志

工程名称: 智慧能源信关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年08月24日 星期一	气候	阴转多云	气温	25/15℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况: 装载机10台.		
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 挖掘机2台 洒水车2台 压路机2台 汽车吊1台.					
施工进度情况	① B05#、B07#风机基础场区回填, ② B01#风机锚栓安装完成, ③ F34#风机外网扁铁焊接及接地电阻复测, ④ 升压站消防水池砌筑, ⑤ B04#风机二次灌浆料浇筑, ⑥ B05#风机内网接地电阻测试 (3.03Ω)				
检查发现的问题	⑦ B04#风机内网接地电阻复测 (2.81Ω)				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人			总监签阅	