

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月27日 星期二	气候	多云	气温	24/11℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 吊车吊3台。 压路机2台。装载机10台			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖机2台, 洒水车2台。				
施工部位进度情况	① F24#风机外网开挖, 外网接地焊接完成, 电阻复测阻值(2.87Ω)。② F03#风机基础开挖完成, 并进行了验收。 ③ F19#风机650吊车组装。④ K03+1#风机基础钢筋绑扎。				
检查发现的问题	F24#外网扁铁降阻剂涂抹不均, 有许地方发现露白。				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行现场整改, 涂抹均匀。 已按要求整改。				
协调内容或其他	协调业主接收 F03 地坑, 业主要求基底清理干净, 浇筑混凝土垫层。				
记录人	朱文强	总监签阅	陈耀吉		