

工程名称: 罗定县能源偏关9.95万千瓦风电项目			
日期	2019年08月29日 星期四	气候	多云 气温 24/12℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊3台, 洒水车2台, 压路机2台	
施工方人员动态: 65人			
施工机械动态: 挖掘机2台, 装载机5台, 洒水车2台, 压路机2台			
施工部位进度情况	① K03+1# 风机基础模板安装完成. ② F02# 风机基础钢筋绑扎完成. ③ F03# 风机锚栓安装完成. ④ K03, B04 风机箱变基础浇筑完成. ⑤ 650T 吊车负载试验.		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	无		
记录人	李亚强	总监签阅	陈耀光