

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目		日期	2019年08月30日 星期五	气候	晴	气温	26/60
监理单位动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况 汽车吊3台。					
施工方人员动态: 65人							
施工机械动态: 挖掘机2台, 洒水车2台, 装载机5台, 压路机2台							
施工部位进度情况	① F19#风机塔筒电缆敷设, ② F02#风机基础钢筋绑扎完成, ③ F03#风机基础钢筋绑扎, ④ F04#风机基础土方回填, 箱变基础灰土夯实, ⑤ K03+1风机内网接地焊接完成, ⑥ F07#风机内网焊接完成, (2.5)						
检查发现的问题	K03+1风机内网扁钢焊接过程中发现焊缝不饱满, 焊渣未清理干净。						
处理措施、意见、结果	对焊缝不饱满的地方进行补焊, 并将焊渣清理干净, 直至达到要求。 已按要求整改。						
协调内容或其他	无						
记录人	李亚明		总监签阅		陈耀生		