

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月06日星期二	气候	多云	气温	25/
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况 12台. 挤密桩机2台. 压路机2台. 汽车吊2台.			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台. 洒水车2台.				
施工部位进度情况	① K03+1#、F02#风机基础挤密桩施工. ② B04#风机 钢筋绑扎. ③ B07#风机基础灰土层换填. ④ F07#、F11#、F14#、F15#箱变油池换层砼浇筑.				
检查发现的问题	⑤ 升压站、综合楼. 二层线管开槽整改. 三层加 砌筑. 消防水池钢筋绑扎.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛明		总监签阅	徐耀生	