

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月08日星期四	气候	多云	气温	29/19℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况。 机2台、汽车吊3台。			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台 装载机12台 洒水车2台 压路机2台 拌合机2台				
施工进度情况	① B07#风机基础灰土换填、压实度取样。② B05# B01#风机基础C15砼垫层浇筑完成。③ F07#、F09#风机变隔油池模板安装、砼浇筑。④ 升压站综合楼2层加气块砌筑、消防水池钢筋绑扎。⑤ F21#、Z03# F28#风机踏板平整度、接地电阻交接、电阻阻值分别为(2.82Ω, 2.92Ω, 2.91Ω)。				
检查发现的问题	经监理现场检查发现, B04#风机基础钢筋绑扎过程存在配筋错误, 钢筋表面存在大量泥巴。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 存在泥巴部位用清水清洗干净, 并下发监理通知单。				
协调内容或其他	无				
记录人	李卫红	总监签阅	李耀吉		