

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年08月09日 星期五	气候	小雨转阴	气温	26/18℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	140人	挖机2台、压路机2台、			
施工机械动态:	挖掘机5台、洒水车2台、装载机2台、汽车吊3台、吊车1台				
施工部位进度情况	① B13#风机基础灰土换填, ② F14# F17#风机箱变油池钢筋绑扎, 模板安装完成, 砌筑完成, ③ B67#风机锚栓安装完成, ④ B04#风机基础钢筋整改				
检查发现的问题	⑤ 升压站控制楼一层砖墙抹灰, 消防水池钢筋绑扎, ⑥ 高压配电装置基础模板安装.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚斌		总监签阅	陈耀生	