

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年09月01日 星期三	气候	多云	气温	28/13℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊3台.			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 洒水车2台, 压路机2台, 装载机5台				
施工部位进度情况	① B03# 风机基础土方回填直, ② K03# 风机箱变油池砼浇筑完成. ③ B04# 风机箱变油池模板安装完成, 砼浇筑完成. ④ F04#、B07# 箱变砼浇筑完成.				
检查发现的问题	⑤ F03# 风机基础钢筋绑扎完成. 基础 经监理现场检查中发现, F03# 风机基础钢筋绑扎过程中, 内圈出现大面积扎丝少绑或漏绑.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员在现场立即整改, 并要求施工人员以后杜绝此类情况. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李日红	总监签阅	徐耀士		