

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年09月13日 星期五	气候	多云	气温	20/12℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊1台 发电机2台. 装载机5台.		
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 挖掘机2台, 压路机2台.					
施工进度情况	① F ₃₇ # 风机外网接地整改. ② B01 # 风机箱变基础模板安装. ③ F ₀₉ # 风机外网. 箱变基础开挖. ④ 升压站污水池钢筋绑扎. ⑤ 升压站消防水池旁外墙砌筑.				
检查发现的问题	经监理检查中发现F ₃₇ # 风机外网接地施工不符合图纸设计, 扁铁下口未用细土回填, 而是用石块. 且降阻剂涂抹不均.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即清除扁铁下端石块, 用细土回填, 且降阻剂涂抹均匀. 上端也必须用细土覆盖. 已按要求整改.				
协调内容或其他	(Blank)				
记录人	张俊		总监签阅	张耀生	