

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年09月15日 星期日	气候	阴转晴	气温	23/8℃
监理单位动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊1台.		
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖掘机2台. 装载机5台. 压路机2台. 发电机5台.				
施工部位进度情况	① B04, K07, K06, K01, Z01, K02 风机外网焊接完成. 接地电阻测试. 阻值分别为(0.98Ω, 1.06Ω, 1.16Ω, 1.08Ω, 1.04Ω, 1.07Ω). ② F14# 风机外网开挖. ③ K03# 风机外网接地焊接. ④ B08# 风机箱变油池模板安装完成. 浇筑完成. 外网接地电阻测试. (1.58Ω).				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛永红		总监签阅	徐耀平	