

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源, 偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019 年 09 月 17 日 星期二	气候	多云	气温	24 /
监理人员动态:	5 人	材料进场、取样见证、合格性 压路机 1 台、砼搅拌机			
施工方人员动态:	65 人				
施工机械动态:	挖掘机 2 台, 装载机 3 台, 洒水车 2 台, 汽车吊 1				
施工部位进度情况	① K03+1 [#] 风机基础土方回填, ② B03 [#] 风机箱变油池板安装完成, 砼浇筑完成, ③ B07 [#] 风机箱变油池基础换填, ④ 升压站控制楼一层通风管安装, ⑤ 升压站				
检查发现的问题	制楼一层动力电缆敷设, 配电箱开关安装, ⑥ 升压站化粪池模板安装, ⑦ 升压站控制楼外墙抹灰, ⑧ 事油池模板安装完成, 并通过验收.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	