

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年08月18日星期三	气候	多云	气温	26/8℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 压路机1台, 汽车吊1台,			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机5台, 洒水车2台, 发电机5台				
施工进度情况	① B01[#], F37[#] 风机箱变油池模板安装完成, ② K03 风机外网沟土方回填, ③ K03+1[#] 风机基础土方回填, ④ F09[#], F14[#] 风机外网接地扁铁焊接, ⑤ K07[#] 风机外网沟土方回填.				
检查发现的问题	经监理现场检查中发现, F37[#] 风机箱变油池模板安装不规范, 墙模板两边不平行, 模板支撑点有松动, 不紧固, 且底板部位垃圾未清理干净.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 对支撑点进行加固, 经监理验收合格后, 方可浇筑.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛巴收		总监签阅	陈耀生	