

工程名称: 智慧能源偏~含 9.95 万千瓦风电项目.

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 20 日 星期五
气候: 小雨转阴 气温: 17℃

监理人员动态:

4人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

63

发电机房。

施工机械动态: 挖机三台, 铲车4台, 压路机一台, 焊机两台, 洒水车一台

施工进度情况

B07、F10、F15 风机外网接地电阻测试完成, 均满足接地电阻要求。风机基础土方回填, F13 箱变基础外网接地沟开挖, 下 11 箱变基础接地沟开挖。

检查发现的问题

经监理现场检查中发现: F10、F15、B07 风机外网接地焊口不到位, 焊缝不饱满, 未清理焊渣就刷防腐漆, 不符合焊接要求。

处理措施、意见、结果

要求施工单位立即整改, 对焊口加焊饱满, 不能夹渣, 不漏焊, 不咬边, 焊渣清理干净并刷防腐漆, 后经监理验收合格, 方可回填。

协调内容或其他

无

记录人

朱卫俊

总监签阅

徐耀志