

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年09月21日星期六	气候	晴	气温	15℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	发电机一台、铲车3台				
施工进度情况	F02机基础回填、F03机基础出外网接地电阻测试合格 F04机外网接地电阻测试验收、F04机外网焊接、F05机外网 变基础出接地平扫、35KV钢筋绑扎、污水池木模板、 小室制木架三层、室内铺地铺砖。				
检查发现的问题	经监理人员现场巡视发现 F05外网接地焊接 不到位、焊缝不饱满、夹渣、不清理焊渣之前监理 多次强调过、焊渣要清理干净、现场施工队未能 听进去。				
处理措施、意见、结果	已下发整改单、要求施工方严格按照施工规范 要求施工、焊缝饱满、不能夹渣、焊渣清理 干净。				
协调内容或其他	无				
记录人	朱卫俊	总监签阅	徐耀士		