

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年09月23日 星期一	气候	晴	气温	10℃ / 19℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	62				
施工机械动态:	发电机一台、挖机三台、铲车四台、压路机一台、电焊机二台				
施工进度情况	控制楼3层走廊地板砖全部铺设完、控制楼外墙抹灰、35kV设备基础出支模、生活水泵房砌砖、污水外、钢筋绑扎、化粪池拆模、B07箱变油池钢筋绑扎、F09风机基础出支模、B05风机基础出开挖、F11风机外网接地焊接完成。				
检查发现的问题	经监理人员现场发现接地焊接不到位存在夹渣、焊缝不饱满、漏焊现象。经监人员现场反复强调多次要求还存在问题。				
处理措施、意见、结果	希望现场施工负责人认真对待严格要求施工人员做好此工作、避免类事情再次发生。				
协调内容或其他					
记录人	朱俊平	总监签阅	徐耀华		