

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 09 月 24 日 星期 二	气候	晴	气温	16℃-25℃
监理人员动态:	升压站施工队 20 人 4 人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	升压站施工队 20 人				
施工机械动态:	挖机一台 铲车一台 焊机一台				
施工进度情况	污水外排支管及钢筋马道收、生化泵房墙体砌砖、 35kV 设备基础支管、管道沟开挖、SVG 围栏基础施工、 升压站外电缆沟钢筋绑扎、升压站安全检查、 控制楼二楼卫生间地面垫层。				
检查发现的问题	控制楼 3 层 地板砖铺设。 经现场升压站检查发现化粪池及污水外排外圈未设 防护围栏, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位时克保持安全意识, 别拿安全当儿戏 对化粪池及污水外排外圈增加防护措施。				
协调内容或其他					
记录人	赵焕柱	总监签阅	徐耀生		