

监 理 日 志

工程名称: /

日期	2011年09月21日 星期五	气候	晴	气温	16-27℃
监理人员动态:	4	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	开压站施工人员 20.				
施工机械动态:	吊车一台、挖机一台、焊机一台				
施工部位及进度情况	B03风机外网焊接、T25风井接地外网焊接完成。 202风机接地网焊接完成、35KV配电室电缆沟。 钢架模板验收、机舱白槽开挖。				
检查发现的问题	控制楼3层室内地板砖铺设。 围栏基础浇筑、廊道基础浇筑、同轴电缆。 预埋铁板。 消防水池蓄水池放水试验。				
处理措施、意见、结果	经现场巡视发现 B05 风机基础底座螺栓保护套破损缺一个保护套。 已要求施工队立即更换。 已更换。				
协调内容或其他	无				
记录人	朱卫俊	总监签阅	徐耀生		