

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年09月29日 星期四	气候	多云	气温	25/11℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 挤密桩机1台, 发电机3台.			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机5台, 压路机2台, 洒水车2台.				
施工部位及进展情况	① T03# 风机基础土方回填, ② T05# 风机基础挤密桩施工, ③ T02# 风机箱变基础开挖, ④ 升压站, 消防泵房顶板砼浇筑完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成		总监签阅	李耀士	