

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年09月08日 星期四	气候	多云	气温	29/16℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊1台, 砼搅拌机3台. 装载机5台, 压路机2台.			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖土机2台, 洒水车2台, 装载机5台, 压路机2台.				
施工进度情况	①升压站污水池钢筋绑扎, ②升压站控制楼三层配电箱开关安装, 水管安装, 公用通道粉刷, ③F37#风机外网开挖完成, 接地电阻复测(3.49Ω), ④升压站35kV配电房外墙抹灰.				
检查发现的问题	经监理检查中发现综合楼开始电缆敷设, 电缆送检报告未出, 就开始施工, 属违规施工, 并责令停止, 并不发联系单.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位在电缆电缆送检报告结果未出前不得施工.				
协调内容或其他					
记录人	李XX		总监签阅	徐XX	