

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万4风电项目.

日期		2019年09月09日 星期一		气候	小雨	气温	23/16℃
监理人员动态: 5人				材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊1台. 砼搅拌机1台. 压路机1台. 装载机1台.			
施工方人员动态: 65人							
施工机械动态: 挖掘机1台. 洒水车2台.							
施工部位进度情况		① 升压站污水池钢筋绑扎. ② 35kV配电室电缆沟基础浇筑完成. ③ 35kV配电室屋面保温施工. ④ 升压站控制楼三层室内抹灰. ⑤ K01#. K07# 风机外网接地焊接完成. ⑥ F37# 风机外网扁钢焊接. 及箱变基础. 沉降观测点模板安装完成. 砼浇筑完成.					
检查发现的问题		经检查发现 F37# 沉降观测点基础不实. 选址. 存在错误. 基础为虚土.					
处理措施、意见、结果		要求施工单位重新选址. 基础必须牢固. 以岩石为最佳. 已按要求整改.					
协调内容或其他		无					
记录人		牛XX		总监签阅		徐XX	