

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万4瓦风电项目

日期	2019年06月10日 星期一	气候	多云	气温	31/17℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	128人	挤密桩机3台, 碎石车2台			
施工机械动态:	挖掘机5台, 洒水车2台, 压路机2台, 装载机12台				
施工部位进度情况	① 升压站控制楼一层框架柱钢筋绑扎, ② F10# K01# F28# 挤密桩施工, ③ F11# 风机挤密桩承载力实验, ④ F17# 锚栓安装完成, ⑤ 203# 风机基础C40砼浇筑完成				
检查发现的问题	⑥ F7# 风机基础土方回填, ⑦ F14# K02# K01# 风机基础土方开挖, ⑧ F07# F08# 风机接地电阻测试.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成	总监签阅	符耀生		

