

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年06月11日 星期二	气候	阴有雨	气温	32/17℃
监理单位动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况: 拆密机3台, 挖掘机5台, 装载机12台, 洒水车2台, 压路机2台		
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	① F24# F31# 风机二次灌浆料浇筑, 接地电阻复测 ② F15# 风机锚栓安装完成, ③ F6# 风机基础垫层 砼浇筑完成, ④ 升压站控制楼一层框架柱钢筋绑扎 ⑤ K06# F28# 拆密机施工, K07# 完成, ⑥ F7# F8# 风机 基础土方回填。				
检查发现的问题	经监理检查发现, F7# 风机基础土方回填中发 现大量石块, 且外径大, 不符合设计规范要求。				
处理措施、意见、结果	针对此事, 并向业主郭总作了汇报, 郭总要 求将直径大于200mm石块清除, 现已要求 施工方立即整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	牛明收		总监签阅	陈耀生	

