

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年06月13日 星期四	气候	多云	气温	30/17℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 挤密桩机3台.			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	挖掘机5台 装载机12台 洒水车2台 压路机2台				
施工部位进度情况	① F ₂₁ # F ₂₃ # 风机二次灌浆料浇筑完成 ② F ₂₈ # K06、K02 风机挤密桩施工. ③ F ₁₄ # 风机基础锚杆检查完成. ④ F ₁₀ # 风机基础垫层浇筑完成.				
检查发现的问题	⑤ 升压站控制楼一层框架柱钢筋绑扎. ⑥ F ₇ # 风机基础土方回填完成. 经监理检查发现 K06 挤密桩施工 2:8 灰土比, 不符合要求.				
处理措施、意见、结果	已通知施工方, 现场立即整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚敏	总监签阅	陈耀生		

