

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万4瓦风电项目

日期	2019年06月16日 星期一	气候	多云	气温	32/15℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 挤密桩机一台.			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	挖掘机5台, 装载机12台, 压路机2台, 洒水车2台.				
施工部位进度情况	① F ₁₄ [#] 风机基础钢筋绑扎, 模板安装完成. ② F ₂₇ [#] 风机接地电阻测试 (1.89Ω) F ₃₄ [#] 风机接地电阻测试 (2.18Ω) F ₄₀ [#] 风机接地电阻测试 (2.15Ω). ③ K02风机挤密桩施工. ④ 201 [#] 风机基础土方开挖. ⑤ K07 [#] 风机基础垫层浇筑筑. ⑥ 升压站控制楼一层钢筋绑扎, 模板安装. 升压站35kV开关站基础开挖完成.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚成		总监签阅		