

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源储备库 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019 年 06 月 17 日 星期 一	气候	多云	气温	32/15℃
监理人员动态:	5 人	材料进场、取样见证、合格情况: 拌合机 3 台 洒水车 2 台 压路机 2 台			
施工方人员动态:	128 人				
施工机械动态:	挖掘机 5 台 装载机 12 台				
施工部位进度情况	① F34# 风机基础土方回填 ② F15# 风机基础承台 C40 砼浇筑完成 ③ F28# 风机基础垫层 C15 砼浇筑完成 ④ 升压站、开关站基础拌合机施工 控制楼一层楼面钢筋绑扎 模板制模、线管敷设 ⑤ 箱变基础及沉降观测点基础灰土换填 F19#、F20#、F21#、F23# ⑥ K01# 风机锚栓安装 ⑦ F10# 风机钢筋绑扎 模板安装完成 80%				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李 明		总监签阅		