

监 理 日 志

程名称:智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年06月18日星期二	气候	多云	气温	32/17℃
理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 25吨汽车吊一辆. 装载机12台、砼泵车2台.			
工方人员动态:	128人				
工机械动态:	洒水车2台、压路机2台				
施工进度情况	①升压站控制楼一层框架柱钢筋绑扎及模板安装完成, ②F14#风机基础承台砼浇筑完成,③K07#风机锚栓安装完成,④201#风机挤密桩施工,⑤F11#风机钢筋绑扎,模板安装完成⑥K06#风机基础灰土压实做环刀检测⑦F28#风机锚栓安装完成,⑧F33#基础土方回填完成,				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛乙成		总监签阅		