

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年06月19日 星期三	气候	阴	气温	32/16℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 车2台. 挤密桩机3台.			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	装载机2台. 洒水车2台. 压路机2台. 挖掘机5台. 砼泵				
施工进度情况	① F ₁₁ #风机基础承台C40砼浇筑完成. ② F ₉ #风机基础垫层C15砼浇筑完成. ③ F ₁₀ #风机基础钢筋绑扎. 模板安装完成. ④ 201#风机挤密桩施工. 升压站开关站挤密桩施工. ⑤ K07#风机钢筋绑扎完成. F ₂₈ #完成60%.				
检查发现的问题	经监理检查发现. 升压站开关站挤密桩施工过程中灰土比例. 不符合设计规范要求. 对施工单位勒令停工.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改. 整改完成后. 经检查合格后. 方可恢复施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊成		总监签阅		