

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年06月20日 星期四	气候	多云	气温	29/18℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 密桩机3台、随车吊1台、 密桩机2台、压路机2台、砼泵车2台、挖			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	挖桩机5台、洒水车2台、				
施工进度情况	① 升压站控制楼一层顶板砼浇筑完成, ② F ₁₀ [#] 风机基础承台C40砼浇筑完成, ③ 升压站配电室及配电装置区挤密桩施工, ④ F ₂₈ [#] 、K ₀₇ [#] 模板安装完成, ⑤ F ₃₃ [#] 风机基础土方回填完成, ⑥ F ₇ [#] 、F ₂₈ [#] 箱变基础、沉降观测基础土方开挖。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛巴水		总监签阅		