

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万4区风电项目

日期	2019年06月22日 星期 六	气候	阴	气温	32/18℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 挤密桩机2台. 汽车吊1台. 挖密桩机2台. 洒水车2台. 压路机2台. 装载机12台.			
施工方人员动态:	128人				
施工机械动态:	挖密桩机2台. 洒水车2台. 压路机2台. 装载机12台.				
施工部位进度情况	① K07#风机基础承台C40砼浇筑. ② 4区站配电室基础挤密桩施工. ③ 4区站控制楼二层脚手架搭设. ④ 4区站围墙砌砖. ⑤ K02#风机基础C15垫层砼浇筑.				
检查发现的问题	K01# K03#基础填筑. 经现场开挖. 结果与设计勘察有出入.				
处理措施、意见、结果	施工单位小刘工. 监理. 业主郭春华都到现场. 郭总与设计单位联系. 然后由设计单位出具施工方案.				
协调内容或其他	无				
记录人	李成		总监签阅		