

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年06月23日 星期日	气候	阴	气温	29/17℃
监理单位动态:		4人			
施工方人员动态:		128人			
施工机械动态:		挖掘机5台, 洒水车2台, 压路机2台, 装载机2台, 吊车2台			
施工部位及进度情况	① K02# K06# 风机锚栓安装完成, ② Z01# 风机基础垫层C15砼浇筑完成, ③ K01# 风机基础换填, ④ 升压站控制楼二层脚手架搭设, 模板安装, ⑤ 升压站, 配电室挤密桩施工, 及围墙砌筑。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成收		总监签阅		

工程

日期

监理

施工

施工

施工部位及进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录人