

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目

日期		2019年06月26日 星期三		气候		气温	
监理人员动态:				4人			
施工方人员动态:				140人			
施工机械动态:				挖掘机5台, 装载机12台, 压路机2台, 洒水车2台.			
施工进度情况		① F07#风机二次灌浆料浇筑完成, ② K06#风机钢筋绑扎及模板安装完成, ③ K01#风机基础垫层C15砼浇筑完成, ④ F39#风机基础回填完成, 箱变基础及沉降观测点开挖, ⑤ 升压站围墙砌筑, 控制楼钢筋绑扎及模板安装, 配电室挤密桩施工.					
检查发现的问题		K03#风机基础换填开挖、清理完成, 由于深度大, 并邀业主郭总到场检查并指导工作.					
处理措施、意见、结果		郭总同意施工方的方案, 把边坡修成台阶状, 用毛石砼进行浇筑.					
协调内容或其他		无					
记录人		牛可欣		总监签阅			