

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2019年06月29日 星期六	气候	晴	气温	26/13℃
监理人员动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况: 挤密桩机2台		
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台 压路机2台 洒水车2台 装载机12台 汽车吊2台				
施工进度情况	① F09#风机基础承台C40砼浇筑, ② K01#风机锚栓安装完成 ③ F17#风机基础土方回填及接地电阻复测(1.9Ω) ④ F27# F40#风机二次灌浆料浇筑完成, ⑤ 升压站控制楼 二层钢筋绑扎及模板安装, 线管敷设完成, ⑥ 升压站 围墙砌筑.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚飞		总监签阅		