

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年07月01日星期一	气候	晴	气温	30/16℃
监理人员动态:		4人			
施工方人员动态:		140人			
施工机械动态:		挖掘机5台, 洒水车2台, 压路机2台, 装载机12台, 吊车2台, 挤密机1台, 砼泵车2台.			
施工部位进度情况	① K06#风机基础承台C40砼浇筑完成, ② F39#风机二次灌浆料浇筑完成, ③ F15#, F11#风机基础土方回填, ④ F14#风机工作接地焊接完成, ⑤ 升压站控制楼三层钢筋绑扎, 及脚手架搭设, 围墙砌筑, ⑥ 201#风机钢筋绑扎及模板安装完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛明		总监签阅		