

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

|            |                                                                                                                                               |                                                        |      |    |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|--------|
| 日期         | 2019年07月04日 星期四                                                                                                                               | 气候                                                     | 多云   | 气温 | 34/18℃ |
| 监理人员动态:    | 4人                                                                                                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>装载机12台. 洒水车2台.<br>压路机2台. 汽车吊2台. |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 140人                                                                                                                                          |                                                        |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖掘机5台. 洒水车2台. 压路机2台. 汽车吊2台                                                                                                                    |                                                        |      |    |        |
| 施工部位进度情况   | ① F <sub>10</sub> #风机基础土方回填. ② Z <sub>01</sub> #风机基础承台(4m <sup>2</sup> )浇筑完成. ③ F <sub>25</sub> #风机锚栓安装完成. ④ 升压站35kV西电装置区. 灰土垫层清土. 控制楼三层钢筋绑扎及 |                                                        |      |    |        |
| 检查发现的问题    | 脚手架搭设. ④ Z <sub>02</sub> #风机基础土方开挖. F <sub>37</sub> #风机机位场地平整.                                                                                |                                                        |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                                                                                             |                                                        |      |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                                                                             |                                                        |      |    |        |
| 记录人        | [Signature]                                                                                                                                   |                                                        | 总监签阅 |    |        |