

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年07月08日 星期二	气候	多云	气温	30/15℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 挤密桩机1台.			
施工方人员动态:	140人				
施工机械动态:	挖掘机5台, 洒水车2台, 装载机12台, 压路机2台, 汽车吊2台.				
施工部位及进度情况	① F22# F23# 风机箱变基础接地扁铁焊接完成. ② F34# F35# F31# 风机箱变基础模板安装完成, 砼浇筑完成. ③ Z2# 风机挤密桩施工. ④ F28# 风机二次灌浆料浇筑完成. ⑤ F09# 风机基础土方回填. ⑥ 4# 变电站控制楼三层钢筋绑扎. 模板安装.				
检查发现的问题	经监理检查发现, F09# 风机基础土方回填过程中, 回填石块直径过大, 不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单, 要求立即整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅		