

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源储备库9.5万4万风电项目

工程名称: 安慧能源储备库9.95万40m风电项目						
日期	2019年07月09日	星期二	气候	雨	气温	27/15℃
监理单位	5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	140人		挤密桩机1台			
施工机械动态:	挖掘机5台、装载机12台、压路机2台、汽车吊2台					
施工进度情况	①因下雨,外因各施工点未施工。②升压站控制楼2层制钢绑扎、模板安装。一层砌砖墙砌完。③升压站35kV配电室及配电装置区钢架绑扎。④202#风机挤密桩施工。⑤F09#风机基础土方回填。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	[Signature]		总监签阅			