

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期		2019年07月11日 星期四		气候	多云	气温	28/16℃
监理人员动态:				4人			
施工方人员动态:				140人			
施工机械动态:				挖掘机5台, 装载机12台, 洒水车2台, 压路机2台, 汽车2台.			
施工部位进度情况		①升压站控制楼三层钢筋绑扎及模板安装. ②K03#机基础3:7灰土换填. ③升压站35kV配电室主变及无功补偿装置基础钢筋绑扎及模板安装. ④升压站高压配电装置区基础挤密桩施工. ⑤F27, F28, 203, F32, F33, F40#箱变基础及油池垫层砼浇筑. ⑥F31, F39油池基础. 外网开挖.					
检查发现的问题		经监理检查发现, 升压站高压装置区基础挤密桩施工. 打桩深度不够. 设计要求深度9米, 实际打了8米.					
处理措施、意见、结果		已要求施工单位停工. 已整改完成. 晚上已恢复施工.					
协调内容或其他		无					
记录人		李成华		总监签阅			