

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏东9.95万千瓦风电项目.

工程名称: 智慧能源偏转9.95万4瓦风电项目		气温	30/16℃
日期	2019年07月13日星期六	气候	多云
监理单位动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况 汽车吊2台 桥式起重机2台 压路机2台 洒水车2台 装载机5台 装载机12台	
施工方人员动态: 140人			
施工机械动态: 挖掘机5台 装载机12台			
施工部位进度情况	① 4#电压站控制楼三层砼浇筑完成, 一层砖墙砌筑, ② 4#电压站高压装置区基础桥架板施工, ③ K03#风机基础灰换填完成, 塔层浇筑完成, ④ F27#、Z03#风机基础外网接地扁铁焊接, ⑤ F28#风机外网接地扁铁焊接完成, 油池坊东梁, 接地电阻复测 (2.03Ω), ⑥ F34#风机箱变基础, 沉降观测点砼浇筑完成。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	无		
		总监签阅	徐耀生