

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源、偏关1.9万千瓦风电项目

日期	2020年10月3日星期六	气候	晴	气温	3℃-14℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	吊车1台, 铲车3台				
施工部位进度情况	35kV集电线路南线铁塔安装1B01、B08、23井下引线安装, 27、28、203、25、K04井高压电缆上架 北线铁塔安装#CD24、25、31、32立塔完成, CT1-1位塔完成, 组塔: CT1-1#完成。				
检查发现的问题	风机吊装650T作业面1F08#塔筒吊装完成, 组叶片。 风机吊装GTK作业面: F17#拆车转场。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵煥柱	总监签阅	赵瑞 陈刚		