

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源、福安 1.95 万千瓦风电项目

日期	2020 年 10 月 4 日 星期日	气候	多云	气温	22-11℃
监理单位动态:	5 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	98 人				
施工机械动态:	吊车 9 台, 铲车 3 台				
施工部位进度情况	35kV 集电线路 南线铁塔安装: 31, 32, 33, 34, 40 井下引线安装, 24, 23, 22, 30 井高压电缆上架 北线铁塔安装: CP#26 组立塔完成, CT1-11, 1-12 井组立塔完成 光纤展放: CP1 至 CP13 井光纤展放完成				
检查发现的问题	风机吊装: 650T 作业面 1508 井拆车完成 GTK 作业面 FIS 拆车				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵煥柱	总监签阅	徐光		

工程名称:

日期	20
监理单位	
施工方人员	
施工机械	
施工部位进度情况	
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	
记录人	