

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.5万千瓦风电项目

1/2	日期	2020年10月7日 星期二	气候	晴	气温	3℃-15℃
情况:	监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
	施工方人员动态:	10人				
	施工机械动态:	吊车 台 铲车 3台				
总览	施工部位进度情况	35kV集电线路: 南线铁塔安装1座, 铁塔附件安装完成1座, 35kV集电线路高压侧电缆敷设累计完成24基。 北线铁塔安装1座, 塔CT1-8, CP2井组立塔, 1-14杆塔。 导线展放: CP16井至CP22井, D5井至D2导线展放。 CP13井至CP16井紧线。				
CT1-13, 完成。	检查发现的问题	风机吊装工作面: 无 无				
CP1井等	处理措施、意见、结果					
	协调内容或其他	无				
	记录人	赵煥柱	总监签阅	徐明才		