

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年3月25日 星期三	气候	多云	气温	3/20℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工单位动态:	56人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机2台, 汽车吊3台, 皮卡5辆.				
工程部位/内容	① DT-1, DT-2, DT-3, DT-4, DT-5, DT-6 塔基基础开挖完成, ② AT-7 塔基基础浇筑完成, ③ A₁ 塔基基础模板安装完成, B₅ 模板安装, ④ F₂₃ 风机650吊车转场, ⑤ B₂ 塔基基础浇筑完成, ⑥ AT-8 塔基基础模板安装. 经检查, B₂ 塔基基础模板不符合设计要求, 地脚螺栓偏心达12cm.				
存在问题/处理意见	要求施工单位现场立即整改, 地脚螺栓需两侧距离相等. 已按要求整改完成.				
本周工作总结	无				
记录人	李成	总监签阅	符耀志		