

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源, 偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年3月26日 星期四	气候	阴	气温	-2/8℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	56人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 汽车吊3台, 装载机2台, 皮卡5辆.				
施工部位进度情况	① B5基塔基础砼浇筑完成, ② AT2-8基塔基础垫层浇筑, ③ B4基塔基础模板安装, ④ 升压站道路施工, ⑤ 升压站架桥基础清理, ⑥ AB11铁塔组装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	牛巴代		总监签阅	陈耀生	

工程

日

监

施

施

施工进度