

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源, 偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年3月28日 星期六	气候	多云	气温	-5/11℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	56人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 汽车吊3台, 装载机2台, 皮卡5辆.				
施工部位进度情况	① DT ₁ -13 塔塔基础开挖完成. ② DT ₁ -4 塔塔基础模板安装. ③ AB9 塔塔组装. ④ AB ₂ -5 塔塔基础砼浇筑完成. ⑤ AB ₂ -8 塔塔基础模板安装.				
检查发现的问题	经现场检查, DT ₁ -4 塔塔基础未夯实便开始支模, 严重影响工程质量.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位, 基础支模前, 必须夯实, 验收合格后方可进行下一步施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	李 明	总监签阅	徐 翔		