

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年3月30日 星期一	气候	多云	气温	-1/1.8℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 汽车吊5台, 装载机2台, 皮卡5辆.				
施工部位进度情况	① AB9铁塔组装完成. AB8铁塔组装. ② AT ₂ -3 塔塔基础模板安装完成. ③ AT ₂ -2, AT ₉ 塔塔基础模板安装. ④ F ₃₆ 风机机位挖管清理. ⑤ GIS 设备基础挖管完成.				
检查发现的问题	经现场检查中发现. D线钢筋料场钢筋锈蚀严重. 不能满足施工要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位在钢筋施工前. 对钢筋进行除锈. 冲洗. 验收合格. 方可施工.				
协调内容或其他	下午召开由业主. 监理. 施工单位的安全分析会. 并对现场施工人员进行安全教育.				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	