

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

100	日期	2020年04月10日 星期五	气候	多云	气温	0/13℃
情况:	监理人员动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况:		
	施工方人员动态:	125人				
	施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机3台, 汽车吊6台, 皮卡6辆.				
基础 36#机	施工 部位 进度 情况	① F36#风机机位1100T吊车转场. ② F27#风机塔筒吊装 ③ AT2-10, AT2-12, DT1-8基塔基础模板安装完成. ④ DT3-3基塔基础模板安装. ⑤ AB1, AB2, AB3, AB5, AB13铁塔吊装完成.				
隐患	检查 发现 的问题	经监理现场检查发现, 将DT3-2浇筑后剩余 砼, 未及时处理浇筑于DT1-8基础内, 未振捣, 给后 期浇筑带来质量问题.				
脚 流	处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位立即清理, 并下发监理通知单. 经监理复查合格后, 方可浇筑. 已按要求整改完成.				
	协调 内容 或其 他	铁塔吊装与施工技术方案报审不符, 要求施 工单位重新组织上报施工方案.				
	记录人	李双收	总监签阅	徐耀才		